



โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้และอยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2563 มีทั้งสิ้น 131 โครงการ 2 แผนงาน ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนา จำนวน 131 โครงการ 2) แผนงานเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (20 โครงการย่อย) และ 3) แผนงานเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (4 โครงการย่อย) มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 1,914,075.71 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 มีผลเบิกจ่ายเงินลงทุนแล้ว 860,284.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 ของกรอบวงเงินตามมติ ครม.

**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน** โครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 มีวงเงิน 172,239.72 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น เงินกู้ (ในประเทศและต่างประเทศ) ร้อยละ 81 เงินรายได้ ร้อยละ 16 และเงินงบประมาณ ร้อยละ 3 ตามแผนภาพที่ 1




โดยเป็นประมาณการเบิกจ่ายในสาขาคมนาคมเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา คือ สาขาไฟฟ้า และสาขาประปา คิดเป็นร้อยละ 37 และร้อยละ 4 ตามลำดับ ตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 1: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน



แผนภาพที่ 2 : ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามสาขาลงทุน


เมื่อพิจารณาประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนปีงบประมาณ 2563 แยกรายหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พบว่าหน่วยงานที่มีประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 65,535.92 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 22,185.38 ล้านบาท และการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) 21,866.63 ล้านบาท ตามแผนภาพที่ 3



แผนภาพที่ 3: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามหน่วยงาน

### ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน


ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 (รอบ 7 เดือน) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมของปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 72,827.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.53 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสมทั้งปี (172,239.72 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 79.88 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม 7 เดือนแรก (ต.ค. 62 – เม.ย. 63) ของปีงบประมาณ 2563 (91,168.80 ล้านบาท)



แผนภาพที่ 4: ประมาณการเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกรายเดือน

เมื่อแบ่งผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนตามแผนภาพที่ 4 จะเห็นว่ามีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 62) จำนวน 35,073.18 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. – มี.ค. 63) จำนวน 28,397.96 ล้านบาท และเดือนเมษายน 2563 จำนวน 9,356.31 ล้านบาท และในช่วง 5 เดือนที่เหลือ (เดือน พ.ค. – ก.ย. 63) หากหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน คาดว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 จะมีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนทั้งสิ้น 153,898.37 ล้านบาท


ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม จำนวน 72,827.45 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ (ในประเทศและต่างประเทศ) สะสมจำนวน 39,109.42 ล้านบาท (ร้อยละ 54) การเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม จำนวน 32,709.35 ล้านบาท (ร้อยละ 45) และเงินงบประมาณสะสม จำนวน 1,008.68 ล้านบาท (ร้อยละ 1) ตามแผนภาพที่ 5



แผนภาพที่ 5: ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน

### เปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563

การเปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 หน่วยงาน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 ตามแผนภาพที่ 6



แผนภาพที่ 6: ประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 แยกตามหน่วยงาน

เมื่อเปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐสะสม ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 สามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานได้ ดังนี้ 1) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน 2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนต่ำกว่าประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน และ 3) หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม ประกอบด้วย (1) **กรมทางหลวง (ทล.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 146 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากสามารถก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร ได้เร็วกว่าประมาณการ โดย ณ สิ้นเดือน เม.ย. 63 มีผลการดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ 72.85 จากแผนการก่อสร้างร้อยละ 55.54 (2) **การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 124 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากบริษัทผู้สัญญาเร่งรัดการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า รวมถึงโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนเครื่องเดิม ทำให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินลงทุนได้มากกว่าประมาณการ (3) **การเคหะแห่งชาติ (กคช.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 122 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม แม้ว่า กคช. จะมีผลเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายสะสม แต่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนจริงเพราะเป็นผลมาจากที่ผ่านมา กคช. มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการต่างๆ ล่าช้าสะสมมาโดยตลอด โดยมีการเร่งรัดการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ ทำให้มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายสะสม

2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมต่ำกว่าประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมประกอบด้วย (1) **รฟท.** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 52 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน งานก่อสร้างสัญญางานโยธาช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 มีความล่าช้า และสัญญางานโยธาช่วงที่ 3 และ 4 ยังไม่ผ่าน EIA จึงไม่สามารถลงนามได้ตามแผน และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ เกิดความล่าช้าสะสมจากการปรับแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ ทล. กฟผ. กรมเจ้าท่า และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งไม่สามารถจัดส่งวัสดุในตอนกลางคืนได้ เนื่องจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (2) **การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 50 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาต่างๆ เช่น สาขารังสิต สาขาพญา สาขาขอนแก่น และสาขาปทุมธานี เป็นต้น อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา แก้ไขแบบและจัดซื้อที่ดิน ออกแบบสำรวจและขออนุญาตใช้ที่ดิน รวมทั้งได้รับผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของไวรัส Covid – 19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้างและไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืนได้ (3) **องค์การเภสัชกรรม (อภ.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 48 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากผู้รับเหมาของ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและไม่สามารถขนย้ายแรงงานจำนวนมากได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19 (4) **บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 43 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้างเสาเข็มของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ ไซนสี ส่งผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างเสาเข็มแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 63 และจะดำเนินการก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) ซึ่งได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 ต่อไป

3) หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ประกอบด้วย (1) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เนื่องจาก ขสมก. ได้ปรับปรุงแผนฟื้นฟูฉบับใหม่ โดยเปลี่ยนโครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 35 คัน และโครงการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าจำนวน 1 สถานี เป็นการจ้างเอกชนเดินรถแทน โดยจ่ายค่าจ้างตามระยะทาง และจัดเก็บรายได้เอง ซึ่งต้องรอให้คณะรัฐมนตรี อนุมัติแผนฟื้นฟูฉบับใหม่ก่อน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายสำหรับโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ทำให้ต้องเลื่อนการส่งนักเรียนรุ่นที่ 1 ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นจากเดือน เม.ย.63 เป็น เดือน มิ.ย. 63